

TRAVAUX SUR RESEAUX 2018

- Liste des travaux sur réseau réalisés en 2018
- Présentation de quelques chantiers en images



Commune	Chantier	Linéaire	Matière	Branchement renouvelé hors plomb	Branchement renouvelé en plomb	Objectif	Extension suppression	Coût HT
Domptin	La Baudière Rue des Hussons	Ø 150 : 2 160 ml	fonte	3		Pose de canalisation et reprise de branchement	Suppression 900 ml	33 031,67
Bézu le Guéry	Ferme de la Longue	Ø 75 : 216 ml	PVC	1		Pose de canalisation et reprise de branchement	Extension 216 ml Suppression 430 ml	30 018,03
Bussiares à Marigny en Orxois	Champillon voie du Chatel	Ø 200 : 1 440 ml	fonte	1		Pose de canalisation et reprise de branchement		124 920,65
Jaulgonne	Rue d'enfer et Place du Puits	Ø 125 : 222 ml Ø 100 : 7 ml Total : 229 ml	fonte fonte	12	2	Pose de canalisation et reprise de branchement		61 246,49
Jaulgonne	Rue du Plessier	Ø 80 : 563 ml	fonte	23		Renforcement de canalisation et reprise de branchements		173 809,42
Jaulgonne	Pont de la Marne	Ø 150 : 84 ml Ø 160 : 45 ml Total : 129 ml	fonte PVC			Renforcement de canalisation		72 380,00
Barzy sur Marne	Rue Martin Courtois et Rue du Point du Jour	Ø 63 : 225 ml	PVC	2	5	Pose de canalisation et reprise de branchement		43 600,80

Commune	Chantier	Linéaire	Matière	Branchement renouvelé hors plomb	Branchement renouvelé en plomb	Objectif	Extension suppression	Coût HT
Vallées en Champagne Montigny	Entre la ferme de Fontenelle et grand fontaine	Ø 125 : 6334 ml	fonte	55		Renforcement de canalisation et reprise de branchements	Suppression 1 400 ml	798 481,92
		Ø 60 : 1 840 ml	fonte					
		Ø 100 : 22 ml	fonte					
		Total : 8 196 ml						
Mézy Moulins	Avenue du Chemin de Fer RD 4	Ø 125 : 198 ml	fonte			Pose de canalisation	Extension 198 ml	25 301,16
Mézy Moulins	Chemin des Grands Clos	Ø 63 : 260 ml	PVC			Pose de canalisation	Extension 260 ml	7 998,39
Trélou sur Marne	Hameau de Chassins Rue de la Chapelle	Ø 60 : 48 ml	fonte	2		Renouvellement de canalisation et de branchements suppression d'antenne	Suppression 46 ml	15 183,00
Nogent L'Artaud	La Charnoye	Ø 100 : 1 134 ml	fonte	3		Renforcement de canalisation et reprise de branchements		144 591,05
		Ø 150 : 2 ml	fonte					
		Total : 1 136ml						
Nogent L'Artaud	Impasse Kerouatz	Ø 80 : 95 ml	fonte	8		Renouvellement de canalisation et de branchements		48 197,13
		Ø 125 : 59 ml	fonte					
		Total : 154 ml						
Romeny sur Marne	Rue Fauvel	Ø 63: 61 ml	PVC	2		Pose de canalisation et renouvellement de branchements		13 253,80
Château Thierry	Quai Poterne	Ø 200 : 220 ml	fonte	14	1	Renforcement de canalisation et reprise de branchements		75 189,00

Commune	Chantier	Linéaire	Matière	Branchement renouvelé hors plomb	Branchement renouvelé en plomb	Objectif	Extension suppression	Coût HT
Château Thierry	Rue Saint Crépin	Ø 80 : 1 ml	fonte			Renouvellement de canalisation		2 530,50
		Ø 150 : 6 ml	fonte					
		Total : 7 ml						
Brasles	Rue Jean Jaurès	Ø 150 : 380 ml	fonte	23	15	Renforcement de canalisation et reprise de branchements		121 305,20
		Ø 100 : 22 ml	fonte					
		Total : 402 ml						
Verdilly	Les Roches	Ø 110 : 30 ml	PVC			Pose de canalisation	Extension 30 ml	4 942,57
Brasles	Rue Jean Jaurès	Ø 150 : 125 ml	fonte	1		Renouvellement de canalisation		28 124,78
Verdilly	Alimentation du réservoir	Ø 200 : 1 330 ml	fonte	1		Renforcement de canalisation et reprise de branchements		210 503,81
Blesmes	Route de Courboin	Ø 125 : 105 ml	fonte	6		Remplacement de canalisation et de branchement reprise d'antenne		33 440,63
Nesles la Montagne	Rue Pasteur	Ø 40 : 4 ml	fonte		3	Suppression de canalisation	Suppression 12 ml	6 501,01
Fere en Tardenois	Rue du pot d'étain	Ø 125 : 145 ml	fonte	6	13	Renforcement de canalisation et reprise de branchements		24 598,00

Commune	Chantier	Linéaire	Matière	Branchement renouvelé hors plomb	Branchement renouvelé en plomb	Objectif	Extension suppression	Coût HT	
Fere en Tardenois	Rue Jean Jaurès et Rue des Ribauds	Ø 125 : 205 ml	fonte	10	21	Renforcement de canalisation et reprise de branchements		93 509,00	
Beuvardes	Rue de la Harleine	Ø 100 : 3 ml	fonte	17		Renforcement de canalisation et reprise de branchements		91 886,71	
		Ø 125 : 380 ml	fonte						
		Total : 383ml							
Villeneuve sur Fère / Villemoyenne	Place Paul Claudel / Réservoir Villemoyenne	Ø 100 : 718 ml	fonte	30	1	Renforcement de canalisation et reprise de branchements		229 274,45	
		Ø 125 : 197 ml	fonte						
		Ø 150 : 1 050 ml	fonte						
		Ø 40: 40 ml	pvc						
		Total : 2 005 ml							
Goussancourt	Grande Rue et Petite Rue	Ø 125 : 665 ml	fonte	27	7	Renforcement de canalisation et reprise de branchements		187 186,00	
		Ø 63 : 210 ml	PVC						
		Total : 875 ml							
TOTAL ML POUR 2018 :		20 851 ml	TOTAL BRT :		247	68	TOTAL HT :		2 701 005,17
TOTAL ML SUPPRESSION 2018:		2 788 ml			315				
dont TOTAL ML EXTENSION 2018 :		3 334ml							

Extension & suppression 2018			Total cumulé 2018
Total cumulé	Total suppression	Total Extension	
1 171,06 km	2 788 mètres	3 334 mètres	1 171,61 km

TRAVAUX SUR RESEAUX 2018

Présentation de quelques chantiers

BEUVARDES

- ▶ Lieu : Rue de la Harleine
- ▶ Linéaire et branchements :
 - 380 ml de réseau renouvelés en DN 125 Fonte
 - 17 Branchements renouvelés
- ▶ Entreprise : TPA
- ▶ Objectifs : Renouveler une canalisation en mauvais état et travaux communaux
- ▶ Montant du marché : 91 886,71 € HT
- ▶ Durée des travaux : 2 mois



FERE EN TARDENOIS

- ▶ Lieu : Rue Jean Jaurès et Rue des Ribauds
- ▶ Linéaire et branchements :
 - 205 ml de réseau renouvelés en DN 125 Fonte
 - 31 Branchements renouvelés
- ▶ Entreprise : TPA
- ▶ Objectifs : Renouveler une canalisation en mauvais état et travaux communaux
- ▶ Montant du marché : 93 509,00 € HT
- ▶ Durée des travaux : 2 mois



JAULGONNE

- ▶ Lieu : Rue du plessier
- ▶ Linéaire et branchements :
 - 563 ml de réseau renouvelés en DN 80 Fonte
 - 23 Branchements renouvelés
- ▶ Entreprise : TPA
- ▶ Objectifs : Renouveler une canalisation en mauvais état
- ▶ Montant du marché : 173 809,42 € HT
- ▶ Durée des travaux : 4 mois



JAULGONNE

- ▶ Lieu : RD 330 – Pont de la Marne
- ▶ Linéaire et branchements :
 - 84 ml de réseau créés en DN 150 Fonte pré-isolée
 - 45 ml de réseau créés en DN 160 PVC
- ▶ Entreprise : TPA
- ▶ Objectifs : Création d'une canalisation en encorbellement sur le pont de la Marne
- ▶ Montant du marché : 72 380,00 € HT
- ▶ Durée des travaux : 4 mois



VERDILLY

- ▶ Lieu : Du Golf au Chemin du Réservoir
- ▶ Linéaire et branchements :
 - 1330 ml de réseau renouvelés en DN 200 Fonte
 - 1 branchement renouvelé
- ▶ Entreprise : TPA
- ▶ Objectifs : Renforcer une canalisation
- ▶ Montant du marché : 210 503,81 € HT
- ▶ Durée des travaux : 4 mois



MONTIGNY LES CONDE - VALLEES EN CHAMPAGNE

- ▶ Lieu : De la Ferme de Fontenelle à Grand Fontaine
- ▶ Linéaire et branchements :
 - 6334 ml de canalisation renouvelés en DN 125 Fonte
 - 1840 ml de canalisation renouvelés en DN 60 Fonte
 - 55 Branchements à renouveler
- ▶ Entreprise : TPA
- ▶ Objectifs : Renouveler une canalisation en mauvais état et en privée
- ▶ Montant du marché : 798 481,92 € HT – subventionné à 50% dans le cadre du plan d'actions de réductions des fuites de l'AESN
- ▶ Durée des travaux : 4 mois



17/10/2018

VILLENEUVE SUR FERE / FERE EN TARDENOIS

- ▶ Lieu : Entre la Place Paul Claudel et le réservoir de Villemoyenne
- ▶ Linéaire et branchements :
 - 1050 ml de réseau renouvelés en DN 150 Fonte
 - 718 ml de réseau renouvelés en DN 100 Fonte
 - 31 Branchements renouvelés
- ▶ Entreprise : TPA
- ▶ Objectifs : Renouveler une canalisation en mauvais état – nombreuses fuites
- ▶ Montant du marché : 229 274,45 € HT
- ▶ Durée des travaux : 3 mois



BUSSIARES/MARIGNY EN ORXOIS

- ▶ Lieu : **Champillon vers La Voie du Châtel**
- ▶ Linéaire et branchements :
 - **1440 ml de réseau renouvelés en DN 200 Fonte**
 - **1 branchement**
- ▶ Entreprise : **TPA**
- ▶ Objectifs : **Renouveler une canalisation en mauvais état et travaux communaux**
- ▶ Montant du marché : **124 920,65 € HT**
- ▶ Durée des travaux : **2 mois**



GOUSSANCOURT

- ▶ Lieu : Grande Rue et Petite Rue
- ▶ Linéaire : 665 ml de réseau à renouveler en DN 125 Fonte
- ▶ 210 ml de réseau à renouveler en DN 63 PVC
- ▶ Nombre de branchements : 34
- ▶ Entreprise : TPA
- ▶ Objectifs : Renouveler une canalisation en mauvais état et sous-dimensionnée
- ▶ Montant du marché : 187 186,00 € HT
- ▶ Durée des travaux : 3 mois



BRASLES

- ▶ Lieu : Rue Jean Jaurès
- ▶ Linéaire : 380 ml de réseau à renouveler en DN 150 Fonte
- ▶ Nombre de branchements : 38
- ▶ Entreprise : TPA
- ▶ Objectifs : Renouveler une canalisation en mauvais état et travaux communaux
- ▶ Montant du marché : 121 305,20 € HT
- ▶ Durée des travaux : 2 mois

